

**INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

NAZWA OPRACOWANIA:

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

OBIEKT:

**ul. PÓŁNOCNA GOSPODARCA
Siedlce, woj. mazowieckie**

LOKALIZACJA:

**Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Siedlcach
ul. Lesna 8
08-110 Siedlce**



INWESTOR:

**inż. Włodzimierz Kamiński
UPR Nr 13/Wa/72**

ZESPÓŁ
PROJEKTOWY:

**mgr inż. Kazimierz Gałazka
UPR. GPB-4224/108/98/88**

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Kazimierz Gałazka
tel. (25) 644 16 45
opr. bud. w zakresie robot. inż. i arch. w Siedlcach
Mikro. ul. Lesna 8
4224/108/98/88
projektant
22/78
4224/108/98/88

1. Zakres robót

1.1. Zakres robót zamierzenia budowlanego.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w Siedlach.

1.2. Zakres robót objętych opracowaniem.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Północnej i Gospodarczej w Siedlach oraz doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego.

1.3. Kolejność realizacji obiektów.

Obiekty budowlane zadania inwestycyjnego będą realizowane w następującej kolejności:

- sieć kanalizacji sanitarnej w w/w. ulicach,
- naprawa dróg i ostateczne uprządkowanie terenu.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie zadania inwestycyjnego istnieją następujące obiekty budowlane:

- drogi utwardzone o nawierzchni gruntowej i z masy bitumicznej oraz z betonowych płyt drogowych,
- istniejące lokalne uzbrojenie podziemne: sieć kanalizacji deszczowej, sanitarna, ciąg drenarski.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stanowić

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

- Zagrożenia mogą wystąpić przy wykonywaniu następujących robót:
- wykonywania przecisków i układania sieci kanalizacyjnej pod oraz wzdłuż drogi,
 - wykonawstwa robót budowlanych, doprowadzania nawierzchni do stanu pierwotnego,

4. Wskazania dotyczące instruktażu pracowników:

Instruktaż pracowników na stanowiskach roboczych winna prowadzić osoba posiadająca ukończone szkolenia BHP dla kadry kierowniczej.

W prowadzonym instruktażu należy zwrócić szczególną uwagę na:

- prawidłowość zabezpieczenia ścian wykopów,
- przestrzeżenia instrukcji obsługi wszelkich urządzeń,
- zastosowanie drabin do zejścia na dno wykopu,
- użytkowanie sprawnych urządzeń i narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem,
- prowadzenie robót przez minimum dwóch pracowników,
- prowadzenie robót w ubraniach roboczych i ochronnych,
- postępowanie w razie wypadku,
- udzielenie pierwszej pomocy.

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwu.

W trakcie realizacji robót na terenie budowy winien znajdować się sprawny samochód do ewentualnego przemieszczenia ludzi.

Brigady budowlane wykonujące roboty na poszczególnych odcinkach powinny posiadać sprawny telefon komórkowy z zaprogramowanym połączeniem z numerami alarmowymi i kierownictwem zakładu.

Przy pracach montażowych należy materiały składowane wzdłuż wykopu zabezpieczyć przed ich wpadnięciem do wykopów. Robót budowlanych nie należy wykonywać w czasie silnych wiatrów opadów atmosferycznych, niepogody itp.

Przy budowie kanalizacji sanitarnej należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Opiekun:
mgr inż. Michał Dziuk

Projektant:
inż. Włodzimierz Kamiński
Nr upr. 13Ma/72

Sprawdzający:
mgr inż. Kazimierz Gażka
UPR. GPB-4224/108/98/88

mgr inż. Kazimierz Gażka
tel. (25) 644-16-45
upr. bud. w zakresie robót wodno-sanitarnych
Kierowanie Inadzt.
4224/9/81
4224/9/81
4224/9/81
4224/108/98/88